

**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO
DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA – PI**

ÓRGÃO: CODEVASF

CONVÊNIO: 917977/2021- SICONV-OPERA POR OBTV

OBJETO: Pavimentação em paralelepípedo em vias urbanas.

VIGÊNCIA: 04/11/2024

VALOR CONVENIADO: R\$ 573.600,00

REPASSE: R\$ 573.000,00

CONTRAPARTIDA: R\$ 600,00

SITUAÇÃO:

- TP 001/2022-Aceita/Empresa AMORIM EMPREENDIMENOS EM CONSTRUÇÃO EIRELI-ME/Valor Licitado R\$ 555.424,29.
- Dispensa 003.2022-Aceito/ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA/ Valor Licitado: R\$ 12.383,17.
- 1ª, 2ª e 3ª parcelas pagas, aguardando finalizar a obra completamente para fazer a prestação de contas.
- Parcela do Projeto paga.
- Valor pago obra: R\$ 555.424,29
- Valor pago projeto: R\$ 12.383,17

ÓRGÃO: CEF

CONVÊNIO: 925560/2021-SICONV-OPERA POR OBTV

OBJETO: Adequação de estrada vicinal

VIGÊNCIA: 30/09/2024

VALOR CONVENIADO: R\$ 575.000,00

REPASSE: R\$ 573.000,00

CONTRAPARTIDA: R\$ 2.000,00

SITUAÇÃO:

- TP 003/2022 Aceita/ Empresa AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÕES EIRELI/ Valor Licitado R\$ 572.477,75.
- Valor pago obra: R\$ 2.000,00(Contrapartida)
- Valor pago projeto: R\$ -

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DAS CIDADES

CONVÊNIO: 937899/2022-SICONV- OPERA POR OBTV

OBJETO: Implantação de sistema de esgotamento sanitário

VIGÊNCIA: 13/05/2025

VALOR CONVENIADO: R\$ 6.120.000,00

REPASSE: R\$ 6.120.000,00

CONTRAPARTIDA: R\$ -

SITUAÇÃO:

- Obra ainda não licitada;
- Valor pago obra: R\$ -
- Valor pago projeto; R\$ -

ÓRGÃO: MINISTÉRIA DAS CIDADES

CONVÊNIO: 938369/2022-SICONV- OPERA POR OBTV

OBJETO: Melhorias sanitárias domiciliares

VIGÊNCIA: 13/05/2025

VALOR CONVENIADO: R\$ 2.200.000,00

REPASSE: R\$ 2.200.000,00

CONTRAPARTIDA: -

SITUAÇÃO:

- Obra ainda não licitada;

- Valor pago obra: -
- Valor pago projeto: -

ÓRGÃO: CEF

CONVÊNIO: 938859/2022 – SICONV – OPERA POR OBTV

OBJETO: Adequação de estradas vicinais

VIGÊNCIA: 31/12/2025

VALOR CONVENIADO: R\$ 956.100,00

REPASSE: R\$ 955.000,00

CONTRAPARTIDA: R\$ 1.100,00

SITUAÇÃO:

- Obra ainda não Licitada
- Valor pago obra: R\$ -
- Valor pago projeto: R\$ -